

چک لیست عملیات "آجرکاری"

نام پروژه: شماره قرارداد: نام پیمانکار:

نام ناظر: نوبت بازدید: تاریخ بازدید:

| ردیف | شرح آیتم | نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر | | توضیحات ناظر مربوطه | امضاء ناظر |
|------|--|-----------------------------|-----------|---------------------|------------|
| | | مورد تایید | عدم تایید | | |
| ۱ | کنترل نوع، کیفیت و محل تهیه آجر | | | | |
| ۲ | بررسی رگ اول آجرچینی و کنترل آن با نقشه | | | | |
| ۳ | کنترل وضعیت شاقولی و ریسمانی بودن آجر | | | | |
| ۴ | همزمان چیدن کل سطح آجرکاری | | | | |
| ۵ | کنترل ضخامت درز افقی و قائم آجرکاری | | | | |
| ۶ | کیفیت نوع ملات مصرفی و عیار سیمان | | | | |
| ۷ | کنترل زنجاب کردن آجرها به مقدار کافی | | | | |
| ۸ | کنترل هشتگیری آجرها در محل تقاطع دیوارها تیغه ۱۱ سانتی | | | | |
| ۹ | کنترل ضخامت دیوار طبق نقشه اجرایی | | | | |
| ۱۰ | دوغاب ریزی روی آجرکاری در ارتفاعات مناسب | | | | |
| ۱۱ | یکی بودن ضخامت آجر پشت کار با آجر نما | | | | |

امضاء پیمانکار: امضای سرناظر: تأیید معاونت اجرایی:

ادامه چک لیست عملیات "آجر کاری"

نام پروژه :

شماره قرارداد:

نام پیمانکار:

نام ناظر :

نوبت بازدید:

تاریخ بازدید:

| ردیف | شرح آیتم | نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر | | توضیحات ناظر مربوطه | امضاء ناظر |
|------|--|-----------------------------|-----------|---------------------|------------|
| | | مورد تایید | عدم تایید | | |
| ۱۲ | اتصال دیوارها با شناژ قائم توسط میلگردهای افقی و رعایت فاصله طبق نقشه | | | | |
| ۱۳ | اتصال محل تقاطع دیوارها در ارتفاع مشخص توسط دستکها | | | | |
| ۱۴ | کنترل اجرای لاریزها در صورت لازم | | | | |
| ۱۵ | کنترل محل صحیح پنجره و دربها | | | | |
| ۱۶ | کنترل تراز زیر نعل درگاهی و بالشنگهای آن | | | | |
| ۱۷ | کنترل ارتفاع تمام شده آجرکاری و تراز روی آن | | | | |
| ۱۸ | کنترل بند تو خالی و کیفیت نوع ملات بندکشی | | | | |
| ۱۹ | در نظر گرفتن مهاررگ انتهائی (عدم خشکه چینی) | | | | |
| ۲۰ | اجرای میلگردهای میانی در ترازهای (۱/۲، ۱/۳، ۲/۳) و مهار آنها در داخل شناژهای قائم | | | | |
| ۲۱ | مرطوب نگه داشتن آجرکاری به مدت ۳ روز | | | | |
| ۲۲ | عدم عبور لوله های تاسیساتی با قطر بیش از ۱/۶ عرض شناژ افقی (ساختمانهای با مصالح بنایی) | | | | |

امضاء پیمانکار:

امضای سرناظر:

تأیید معاونت اجرائی:

ادامه چک لیست عملیات "آجر کاری"

نام پروژه:

شماره قرارداد:

نام پیمانکار:

نام ناظر:

نوبت بازدید:

تاریخ بازدید:

| ردیف | شرح آیتم | نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر | | توضیحات ناظر مربوطه | امضاء ناظر |
|------|--|-----------------------------|-----------|---------------------|------------|
| | | مورد تایید | عدم تایید | | |
| ۲۳ | قرار دادن مفتول به فاصله های ۵۰ سانتیمتری جهت آجر نما به پشت کار در نماهای غیر هم زمان | | | | |
| ۲۴ | | | | | |
| ۲۵ | | | | | |
| ۲۶ | | | | | |
| ۲۷ | | | | | |
| ۲۸ | | | | | |
| ۲۹ | | | | | |
| ۳۰ | | | | | |
| ۳۱ | | | | | |
| ۳۲ | | | | | |
| ۳۳ | | | | | |

امضاء پیمانکار:

امضای سرناظر:

تأیید معاونت اجرایی: