

چک لیست عملیات "آماده سازی قبل از پی کنی"

نام پروژه:

شماره قرارداد:

نام پیمانکار:

نام ناظر:

نوبت بازدید:

تاریخ بازدید:

ردیف	شرح آیتم	نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر		توضیحات ناظر مربوطه	امضاء ناظر
		مورد تایید	عدم تایید		
۱	دریافت مجوزهای مورد نیاز و پروانه ساخت				
۲	بررسی معارضین واقع در کارگاه با توجه استعلامات صورت گرفته از مراجع ذی ربط و مشخص کردن محل محل دقیق آنها با سونداز				
۳	کنترل رعایت حریم های لازم ساختمان از تاسیسات برق ، گاز و ...				
۴	آماده کردن وسایل مورد نیاز جهت انجام عملیات ساختمانی				
۵	بوتنه کنی و برداشتن عوارض مزاحم و تسطیح نسبی				
۶	کنترل کف و تطابق با ضوابط شهرداری				
۷	صحت استقرار ساختمان نسبت به پلان مجموعه				
۸	بررسی احتمال وجود قنات، چاه و معارضهای دیگر				
۹	تعیین بنچمارک و کنترل آن توسط گروه نقشه برداری و تثبیت آن تا پایان کار				
۱۰	صحت پلان پی کنی شامل ابعاد و زوایا				
۱۱	تعیین رقوم نقاط مختلف زمین در کنجهها نسبت به بنچمارک احیا شده				

امضاء پیمانکار:

امضای سرناظر:

تأیید معاونت اجرائی:

ادامه چک لیست عملیات "آماده سازی قبل از پی کنی"

نام پروژه:

شماره قرارداد:

نام پیمانکار:

نام ناظر:

نوبت بازدید:

تاریخ بازدید:

ردیف	شرح آیتم	نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر		توضیحات ناظر مربوطه	امضاء ناظر
		مورد تایید	عدم تایید		
۱۲	میخکوبی آکسها جهت کنترل بعدی				
۱۳	گمانه زنی به تعداد مشخص جهت تشخیص وضعیت خاک				
۱۴	برداشت از توپوگرافی زمین و مقایسه آن با نقشه سایت و تهیه لیست کویاز				
۱۵					
۱۶					
۱۷					
۱۸					
۱۹					
۲۰					
۲۱					
۲۲					

امضاء پیمانکار:

امضای سرناظر:

تأیید معاونت اجرائی: