

چک لیست عملیات "زیرسازی کف"

نام پروژه:

شماره قرارداد:

نام پیمانکار:

نام ناظر:

نوبت بازدید:

تاریخ بازدید:

ردیف	شرح آیتم	نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر		توضیحات ناظر مربوطه	امضاء ناظر
		مورد تایید	عدم تایید		
۱	کنترل و تأیید اجرای لوله کشی ها از جانب ناظرین محترم تاسیسات برقی و مکانیکی				
۲	بررسی لوله های عبوری از کف جهت مشخص کردن کد ارتفاعی (با اعمال استانداردها)				
۳	تقسیم بندی کف طبق اصول فنی و اجرای گرم بندی در نواحی مشخصه (در بام و سرویسها جهت شیب مناسب طبق آیین نامه)				
۴	اجرای بتن سبک با پوک مناسب طبق مشخصات				
۵	اجرای ملات ماسه سیمان و لیسه ای نمودن آن				
۶	اجرای مناسب کف خواب آب روها در بام و کفشور ها در سرویسها				
۷	کنترل دریچه ها و داکتها در بام				
۸	کنترل محل عبور لوله های بخاری و تاسیسات روی پشت بام				
۹	اجرای باکس مناسب دور کانال ها در بام (اجرای تیغه چینی)				
۱۰	اجرای ماهیچه بتنی حد فاصل سطوح افقی و قائم جهت جلوگیری از شکستگی عایق				
۱۱					

امضاء پیمانکار:

امضای سرناظر:

تأیید معاونت اجرایی: