

چک لیست عملیات "سفید کاری"

نام پروژه:

شماره قرارداد:

نام پیمانکار:

نام ناظر:

نوبت بازدید:

تاریخ بازدید:

ردیف	شرح آیتم	نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر		توضیحات ناظر مربوطه	امضاء ناظر
		مورد تایید	عدم تایید		
۱	کنترل کیفیت گچ مصرفی و نحوه دیپوی آنها				
۲	کنترل صلاحیت عوامل اجرایی قبل از اجرا				
۳	کنترل سطوح گچ و خاک و تمیزکاری آن قبل از اجرای گچ کاری				
۴	کنترل کیفیت اجرای سفیدکاری (مسطح بودن سطوح ، شاقولی بودن ، نیشها و کنجها)				
۵	کنترل اجرای گرد کردن نیش ها و کنج ها و نداشتن موج در سطوح گچ کاری				
۶	ایجاد محیط مناسب جهت گچ کاری در فصل سرما				
۷	اجرای چفت دور چهارچوب ها ، بالای سنگ کاری ها و کاشی و محل تلاقی سقف و دیوار				
۸	پرکردن سر لوله های برق جهت جلوگیری از مسدود شدن				
۹					
۱۰					
۱۱					

امضاء پیمانکار:

امضای سرناظر:

تأیید معاونت اجرائی: