

چک لیست عملیات " قالب بندی "

نام پروژه :

شماره قرارداد:

نام پیمانکار:

نام ناظر :

نوبت بازدید:

تاریخ بازدید:

ردیف	شرح آیتم	نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر		توضیحات ناظر مربوطه	امضاء ناظر
		مورد تایید	عدم تایید		
۱	کنترل صلاحیت عوامل اجرایی				
۲	کنترل قالب ها و تطابق آن با مشخصات فنی و برآورد				
۳	کنترل کیفیت مصالح قالب بندی (عدم انحناء، استحکام، سوراخ و...)				
۴	کنترل ابعاد قالب بندی و تطبیق با نقشه				
۵	شاقولی و ریسمانی و تراز بودن قالبها و کنترل کد کف قالب				
۶	کنترل آکس و کد ارتفاعی، جانمایی قالبها طبق نقشه				
۷	کنترل عدم وجود درز بین قطعات قالب بندی				
۸	کنترل اجرای روغن کاری سطح داخلی قالب				
۹	کنترل گونیا بودن قالب در تقاطعها و کنجها				
۱۰	کنترل فاصله قالب با آرماتور (کاور طرفین)				
۱۱	کنترل پوشش بتنی آرماتور در سمت تحتانی و فوقانی				

امضاء پیمانکار:

امضای سرناظر:

تأیید معاونت اجرائی:

ادامه چک لیست عملیات "قالب بندی"

نام پروژه: شماره قرارداد: نام پیمانکار:

نام ناظر: نوبت بازدید: تاریخ بازدید:

ردیف	شرح آیتم	نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر		توضیحات ناظر مربوطه	امضاء ناظر
		مورد تایید	عدم تایید		
۱۲	کنترل تمیز بودن داخل قالب و محکم بودن قالبها				
۱۳	کنترل استحکام پشت بندها				
۱۴	مشخص کردن محل قطع بتن بر روی قالب ها و کنترل صاف بودن راستای مشخص شده				
۱۵	کنترل نهایی قالب بندی با توجه به آیین نامه و بررسی آماده بودن آن جهت بتن ریزی				
۱۶					
۱۷					
۱۸					
۱۹					
۲۰					
۲۱					
۲۲					

امضاء پیمانکار:

امضای سرناظر:

تأیید معاونت اجرایی: