

## چک لیست عملیات "نعل درگاهی پنجره و درب ها"

نام پروژه:

شماره قرارداد:

نام پیمانکار:

نام ناظر:

نوبت بازدید:

تاریخ بازدید:

ردیف	شرح آیتم	نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر		توضیحات ناظر مربوطه	امضاء ناظر
		مورد تایید	عدم تایید		
۱	کنترل اندازه پروفیل نعل درگاهی طبق نقشه طبق نقشه				
۲	کنترل تکیه گاه مناسب برای نعل درگاه				
۳	تراز بودن نعل درگاهی				
۴	رعایت فاصله دو پروفیل				
۵	رعایت مهار دو پروفیل به یکدیگر				
۶	حفاظت در مقابل زنگ زدگی				
۷	اندازه بستر تکیه گاه پروفیل از ارتفاع تیرآهن کمتر نباشد				
۸	مهار نعل درگاهی به سقف				
۹	همتراز بودن نعل درگاهی ها (خصوصاً آنهایی که در یک نگاه با هم دیده می شوند).				
۱۰					
۱۱					

امضاء پیمانکار:

امضای سرناظر:

تأیید معاونت اجرائی: