

## چک لیست عملیات "چارچوبهای درب و پنجره"

نام پروژه:

شماره قرارداد:

نام پیمانکار:

نام ناظر:

نوبت بازدید:

تاریخ بازدید:

ردیف	شرح آیتم	نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر		توضیحات ناظر مربوطه	امضاء ناظر
		مورد تایید	عدم تایید		
۱	کنترل کیفیت پروفیل‌های مصرفی با مشخصات فنی				
۲	کنترل ساخت صحیح درب و پنجره مطابق با نقشه ها ( اجرای برش ها ، زهوار ، فاصله مناسب بین حفاظ و پنجره و رعایت کوچک بودن سطح شیشه خور)				
۳	کنترل اجرای ضد زنگ قبل از نصب				
۴	کنترل وضعیت چهارچوب نسبت به دیوار ( همباد بودن ، عدم پیچیدگی ، قرار گرفتن زاویه ۹۰ درجه با دیوارهای ۴۵ درجه کلاسها و نحوه قرارگیری صحیح بازشوها و کنترل ابعاد کتیبه بالای درب )				
۵	کارگزاری صحیح و شاقولی بودن کلافها، دربها و پنجره ها و گیرایی کامل آنها به دیوار				
۶	همترازی چهارچوبها و پنجره ها مطابق با کدهای ارتفاعی ( در یک خط تراز قرارگرفتن )				
۷	دوغاب ریزی مناسب داخل چهارچوب ها و مهار مناسب جهت جلوگیری از انحناء برداشتن آن				
۸	تمییز کردن کامل چهارچوبها				
۹					
۱۰					
۱۱					

امضاء پیمانکار:

امضای سرناظر:

تأیید معاونت اجرایی: