

چک لیست عملیات "کرسی چینی"

نام پروژہ :	شماره قرارداد:	نام پیمانکار:
نام ناظر :	نوبت بازدید:	تاریخ بازدید:

ردیف	شرح آیتم	نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر		توضیحات ناظر مربوطه	امضاء ناظر
		مورد تایید	عدم تایید		
۱	کنترل ایجاد پاشنه در کرسی نسبت به دیوار				
۲	کنترل قفل و بند و کله و راسته بودن آجرها و زنجاب نمودن و مرطوب نگه داشتن آجرکاری به مدت ۳ روز				
۳	بررسی ارتفاع کرسی نسبت به سنگ دو تیشه				
۴	کنترل تراز کرسی نسبت به سنگ دو تیشه				
۵	کنترل ضخامت دوغاب ریزی پشت سنگ دو تیشه				
۶	بررسی مرغوبیت سنگ دو تیشه با توجه به جنس و ضخامت آن و اسکوپ سیمی آن				
۷	شاقولی بودن سنگ دو تیشه				
۸	تماس کامل سنگ دو تیشه در درزهای قائم				
۹	کنترل تماس سنگ با دوغاب پشت آن جهت گیرایی بهتر				
۱۰	فارسی بر کردن سنگ در زوایا				
۱۱	کنترل نوع ملات و دوغاب مصرفی و عیار سیمان				

امضاء پیمانکار:	امضای سرناظر:	تأیید معاونت اجرائی:
-----------------	---------------	----------------------

ادامه چک لیست عملیات "کرسی چینی"

نام پروژه:

شماره قرارداد:

نام پیمانکار:

نام ناظر:

نوبت بازدید:

تاریخ بازدید:

ردیف	شرح آیتم	نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر		توضیحات ناظر مربوطه	امضاء ناظر
		مورد تایید	عدم تایید		
۱۲	مرغوبیت آجر فشاری مصرفی				
۱۳	پیش بینی محل عبور لوله های تأسیسات				
۱۴	کنترل مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان				
۱۵	تهیه صورت جلسه در خصوص ابعاد صورت گرفته				
۱۶					
۱۷					
۱۸					
۱۹					
۲۰					
۲۱					
۲۲					

امضاء پیمانکار:

امضای سرناظر:

تأیید معاونت اجرائی: